



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS
PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA FRONTEIRA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Trecho: Estrada da Fronteira -Segmento entre Tunápolis/SC e divisa com Itapiranga/SC

Local: Tunápolis - Santa Catarina

Data base: Janeiro/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	PERÍODO (MÊS)																							
			MÊS (1)		MÊS (2)		MÊS (3)		MÊS (4)		MÊS (5)		MÊS (6)		MÊS (7)		MÊS (8)		MÊS (9)		MÊS (10)					
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%				
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 805.471,97	R\$ 27.861,41	3,4590%	R\$ 83.419,05	10,3565%	R\$ 77.864,91	9,6670%	R\$ 73.806,33	9,1631%	R\$ 73.806,33	9,1631%	R\$ 73.806,33	9,1631%	R\$ 73.806,33	9,1631%	R\$ 71.029,26	8,8183%	R\$ 119.658,58	14,8557%	R\$ 130.413,44	16,1909%				
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 224.113,00	R\$ 126.243,37	56,3302%	R\$ 10.752,56	4,7978%	R\$ 10.752,56	4,7978%	R\$ 10.752,56	4,7978%	R\$ 10.752,56	4,7978%	R\$ 10.752,56	4,7978%	R\$ 10.752,56	4,7978%	R\$ 10.752,56	4,7978%	R\$ 10.752,56	4,7978%	R\$ 11.849,18	5,2871%				
3.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 1.483.698,87	R\$ 296.739,77	20%	R\$ 296.739,77	20%	R\$ 148.369,89	10%	R\$ 148.369,89	10%	R\$ 148.369,89	10%	R\$ 148.369,89	10%	R\$ 148.369,89	10%	R\$ 74.184,94	5%	R\$ 74.184,94	5%						
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 15.666.133,44			R\$ 1.566.613,34	10%	R\$ 1.566.613,34	10%	R\$ 1.566.613,34	10%	R\$ 1.566.613,34	10%	R\$ 1.566.613,34	10%	R\$ 1.566.613,34	10%	R\$ 1.566.613,34	10%	R\$ 2.349.920,02	15%	R\$ 2.349.920,02	15%				
5.0	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 1.084.183,65	R\$ 54.209,18	5%	R\$ 216.836,73	20%	R\$ 216.836,73	20%	R\$ 108.418,37	10%	R\$ 108.418,37	10%	R\$ 108.418,37	10%	R\$ 108.418,37	10%	R\$ 108.418,37	10%	R\$ 54.209,18	5%						
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.424.888,37																R\$ 569.955,35	40%	R\$ 854.933,02	60%					
7.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 576.365,46	R\$ 57.636,55	10%	R\$ 57.636,55	10%	R\$ 57.636,55	10%	R\$ 57.636,55	10%	R\$ 57.636,55	10%	R\$ 57.636,55	10%	R\$ 57.636,55	10%	R\$ 57.636,55	10%	R\$ 57.636,55	10%	R\$ 57.636,55	10%				
8.0	INTERFERÊNCIAS COM REDE DE ÁGUA	R\$ 798.249,50	R\$ 79.824,95	10%	R\$ 79.824,95	10%	R\$ 79.824,95	10%	R\$ 79.824,95	10%	R\$ 79.824,95	10%	R\$ 79.824,95	10%	R\$ 79.824,95	10%	R\$ 79.824,95	10%	R\$ 79.824,95	10%	R\$ 79.824,95	10%				
9.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 259.236,78	R\$ 129.618,39	50%																	R\$ 129.618,39	50%				
	TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		R\$ 772.133,62	3,46%	R\$ 2.311.822,95	10,36%	R\$ 2.157.898,92	9,67%	R\$ 2.045.421,98	9,16%	R\$ 2.045.421,98	9,16%	R\$ 2.045.421,98	9,16%	R\$ 2.045.421,98	9,16%	R\$ 1.988.459,96	8,82%	R\$ 3.316.142,12	14,86%	R\$ 3.614.195,54	16,19%				
	TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 772.133,62	3,46%	R\$ 3.083.956,58	13,82%	R\$ 5.241.855,50	23,48%	R\$ 7.287.277,48	32,65%	R\$ 9.332.699,46	41,81%	R\$ 11.378.121,44	50,97%	R\$ 13.423.543,42	60,14%	R\$ 15.392.003,38	68,95%	R\$ 18.708.145,50	83,81%	R\$ 22.322.341,04	100,00%				