

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS		
			% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.440,46	100%	100%	R\$ 1.440,46	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 92.091,05	100%	100%	R\$ 92.091,05	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 31.627,59	100%	100%	R\$ 31.627,59	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 29.653,05	40%	40%	R\$ 11.861,22	50%	90%	R\$ 14.826,53	10%	100%	R\$ 2.965,31
5	ESQUADRIAS	R\$ 24.033,29	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 24.033,29
6	COBERTURAS	R\$ 39.429,65	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 39.429,65	0%	100%	R\$ -
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 22.974,17	0%	0%	R\$ -	50%	50%	R\$ 11.487,09	50%	100%	R\$ 11.487,09
8	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 6.322,85	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 6.322,85
9	PINTURA	R\$ 13.100,84	0%	0%	R\$ -	40%	40%	R\$ 5.240,34	60%	100%	R\$ 7.860,51
10	PISOS	R\$ 66.565,97	40%	40%	R\$ 26.626,39	60%	100%	R\$ 39.939,58	0%	100%	R\$ -
11	ACABAMENTOS	R\$ 4.682,97	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 4.682,97
12	INST. S ELETRICAS	R\$ 5.098,46	20%	20%	R\$ 1.019,69	30%	50%	R\$ 1.529,54	50%	100%	R\$ 2.549,23
13	INST. HIDRAULICAS	R\$ 918,91	10%	10%	R\$ 91,89	20%	30%	R\$ 183,78	70%	100%	R\$ 643,24
14	INST. SANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 1.664,60	30%	30%	R\$ 499,38	50%	80%	R\$ 832,30	20%	100%	R\$ 332,92
15	LOUCAS E METAIS	R\$ 5.431,37	0%	0%	R\$ -	20%	20%	R\$ 1.086,27	80%	100%	R\$ 4.345,09
16	COMPLEMENTOS	R\$ 7.564,78	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 7.564,78
	TOTAL OBRA	352.600,01									
	ACUMULADO MÊS				R\$ 165.257,66			R\$ 114.555,08			R\$ 72.787,27

INDIANARA FOLLMANN
 Responsável Técnico CAU A1048309
 C.P.F. 076.472.999-30

