

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação asfáltica sobre leito natural

Endereço: Rua José Alvício Ritter e Rua São Francisco, Tunápolis, SC.

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

Data: 16/05/2022

Item	Descrição	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			Simplex%	Acumulado%	Simplex%	Acumulado%	Simplex%	Acumulado%	Simplex%	Acumulado%	Simplex%	Acumulado%	Simplex%	Acumulado%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.320,58	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2	DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO	R\$ 43.955,21	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3	MEIOS FIOS	R\$ 20.383,91	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL	R\$ 189.897,90	20,00%	20,00%	50,00%	70,00%	30,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
5	PASSEIOS	R\$ 33.376,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	50,00%	70,00%	30,00%	100,00%	0,00%	100,00%
6	MURETA DE BALISAMENTO EM CONCRETO	R\$ 14.827,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	50,00%	70,00%	30,00%	100,00%	0,00%	100,00%
7	PINTURA E SINALIZAÇÃO	R\$ 7.701,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 767,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAIS		R\$ 317.230,76	R\$ 88.255,37	R\$ 88.255,37	R\$ 115.332,87	R\$ 203.588,23	R\$ 66.610,14	R\$ 270.198,38	R\$24.101,92	R\$294.300,30	R\$22.163,08	R\$316.463,38	R\$767,38	R\$317.230,76