

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cliente: Município de Tunápolis - SC

Obra: Administrativo DMER

Área de obra: 198,24 m²

Data base: 11/2022

Responsável técnico: Tailor Sehnem - CREA/SC 154411-3

Item	Descrição da Atividade	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
			No mês (%)	Acumulado (%)	No mês (%)	Acumulado (%)	No mês (%)	Acumulado (%)	No mês (%)	Acumulado (%)	No mês (%)	Acumulado (%)
1.0	Atividades Preliminares	R\$ 6.427,74	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.0	Estrutura	R\$ 135.502,60	45,00%	45,00%	25,00%	70,00%	25,00%	95,00%	5,00%	100,00%		100,00%
3.0	Paredes e Painéis	R\$ 72.448,04	20,00%	20,00%	40,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%		100,00%
4.0	Revestimentos	R\$ 83.944,74		0,00%		0,00%	35,00%	35,00%	30,00%	65,00%	35,00%	100,00%
5.0	Portas e Janelas	R\$ 31.069,69		0,00%		0,00%		0,00%	40,00%	40,00%	60,00%	100,00%
6.0	Cobertura	R\$ 24.411,28		0,00%	35,00%	35,00%	40,00%	75,00%	20,00%	95,00%	5,00%	100,00%
7.0	Instalações Hidráulicas	R\$ 6.546,31	10,00%	10,00%	40,00%	50,00%	40,00%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%
8.0	Instalações Sanitárias	R\$ 6.722,07	10,00%	10,00%	50,00%	60,00%	35,00%	95,00%	5,00%	100,00%		100,00%
9.0	Equipamentos e Acessórios Hidrossanitários	R\$ 11.608,88		0,00%		0,00%		0,00%	30,00%	30,00%	70,00%	100,00%
10.0	Instalações Elétricas	R\$ 14.004,96	5,00%	5,00%	20,00%	25,00%	30,00%	55,00%	30,00%	85,00%	15,00%	100,00%
11.0	Instalações Preventivas (PPCI)	R\$ 5.189,92		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL	R\$ 397.876,24	21,09%	21,09%	20,15%	41,24%	24,30%	65,54%	18,20%	83,75%	16,25%	100,00%
			R\$ 83.920,61	R\$ 83.920,61	R\$ 80.179,37	R\$ 164.099,97	R\$ 96.683,17	R\$ 260.783,14	R\$ 72.433,18	R\$ 333.216,32	R\$ 64.659,92	R\$ 397.876,24

Itapiranga / SC, 21 de dezembro de 2022

Responsável Técnico

Tailor Sehnem
Engenheiro Civil
CREA/SC 154411-3