



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cliente: Município de Tunápolis - SC

Obra: Reforma Lvação DMER

Área de obra: 65,20 m²

Data base: 11/2022

Responsável técnico: Tailor Sehnem - CREA/SC 154411-3

Item	Descrição da Atividade	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
			No mês (%)	Acumulado (%)	No mês (%)	Acumulado (%)	No mês (%)	Acumulado (%)
1.0	Atividades Preliminares	R\$ 1.425,39	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.0	Estrutura de Concreto com Cobertura e demais etapas civis	R\$ 46.334,70	40,00%	40,00%	40,00%	80,00%	20,00%	100,00%
3.0	Instalações Sanitárias	R\$ 7.919,01	20,00%	20,00%	60,00%	80,00%	20,00%	100,00%
	TOTAL	R\$ 55.679,10	38,69%	38,69%	41,82%	80,51%	19,49%	100,00%
			R\$ 21.543,07	R\$ 21.543,07	R\$ 23.285,28	R\$ 44.828,36	R\$ 10.850,74	R\$ 55.679,10

Itapiranga / SC, 19 de janeiro de 2023

Responsável Técnico

Tailor Sehnem
Engenheiro Civil
CREA/SC 154411-3