



CFE - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076696-20	GESTOR Marino José Frey	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Pavimentação Asfáltica	OBJETO Pavimentação Asfáltica e construção de passeios públicos das Ruas Felipe Arsênio Bamberg e				
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Tunápolis		Município / UF Tunápolis/SC	Localidade / Endereço Rua João Castilho nº 111	Apelido do Empreendimento				
DATA BASE abr-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 22,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 27/06/22	Parcela 1 jul/22	Parcela 2 ago/22	Parcela 3 set/22	Parcela 4 out/22	Parcela 5 nov/22	Parcela 6 dez/22	Parcela 7 jan/23	Parcela 8 fev/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	11,78%	25,30%	16,78%	35,31%	5,22%	5,60%		
			Parcela (R\$)	65.837,03	141.327,26	93.769,75	197.286,63	29.187,49	31.268,95		
			Acumulado (%)	11,78%	37,08%	53,87%	89,18%	94,40%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	65.837,03	207.164,29	300.934,04	498.220,67	527.408,16	558.677,11		
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	558.677,11	Parcela (%)	11,78%	25,30%	16,78%	35,31%	5,22%	5,60%		
			Acumulado (%)	11,78%	37,08%	53,87%	89,18%	94,40%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	65.837,03	207.164,29	300.934,04	498.220,67	527.408,16	558.677,11		
1.1.	RUAS FELIPE ARSÊNIO BAMBERG E AMELDA TEREZA BIEGER	558.677,11	Parcela (%)	11,78%	25,30%	16,78%	35,31%	5,22%	5,60%		
			Acumulado (%)	11,78%	37,08%	53,87%	89,18%	94,40%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	65.837,03	207.164,29	300.934,04	498.220,67	527.408,16	558.677,11		
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.136,05	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.136,05							
1.1.2.	DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	119.401,96	Parcela (%)	50,00%							
			Acumulado (%)	50,00%							
			Acumulado (R\$)	59.700,98	119.401,96						
1.1.3.	MEIOS - FIOS	24.286,93	Parcela (%)	0,00%							
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	12.143,47	24.286,93				
1.1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL	326.505,11	Parcela (%)	0,00%							
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	81.626,28	163.252,56	326.505,11				
1.1.5.	PASSEIOS	58.699,03	Parcela (%)	0,00%							
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	17.609,71	41.089,32	58.699,03		
1.1.6.	MURETA DE BALISAMENTO EM CONCRETO	14.269,70	Parcela (%)	0,00%							
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.280,91	9.988,79	14.269,70		
1.1.7.	PINTURA E SINALIZAÇÃO	7.497,13	Parcela (%)	0,00%							
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,13		
1.1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.881,20	Parcela (%)	0,00%							
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,20		

Local
02 de junho de 2022
Data

Nome: Leonardo I. Massing Moreira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 140.221-0
ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: