



1
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	Marino José Frey	Planejamento Urbano	Pavimentação Asfáltica	Pavimentação Asfáltica da Continuação da Rua José Lindolfo Bieger				
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura Municipal de Tunápolis		Tunápolis/SC	Rua João Castilho nº 111	Pavimentação da Continuação da Rua José Lindolfo Bieger				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-22	Não	Florianópolis / SC		22,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/22	Parcela 1 out/22	Parcela 2 nov/22	Parcela 3 dez/22	Parcela 4 jan/23	Parcela 5 fev/23	Parcela 6 mar/23	Parcela 7 abr/23	Parcela 8 mai/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)			
				1,51%	14,60%	31,63%	50,88%	1,39%			
				Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)			
				1.659,48	16.057,59	34.788,14	55.971,41	1.524,97			
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)			
				1,51%	16,11%	47,73%	98,61%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)			
				1.659,48	17.717,07	52.505,21	108.476,62	110.001,59			
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	110.001,59		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)			
				1,51%	14,60%	31,63%	50,88%	1,39%			
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)			
				1,51%	16,11%	47,73%	98,61%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)			
				1.659,48	17.717,07	52.505,21	108.476,62	110.001,59			
1.1.	CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ LINDOLFO BIEGER	110.001,59		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)			
				10,00%	10,00%	40,00%	30,00%	10,00%			
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)			
				1,51%	16,11%	47,73%	98,61%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)			
				1.659,48	17.717,07	52.505,21	108.476,62	110.001,59			
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.659,48		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)			
				100,00%							
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)			
				100,00%							
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)			
				1.659,48							
1.1.2.	DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	16.057,59		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)			
					100,00%						
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)			
				0,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)			
				0,00	16.057,59						
1.1.3.	MEIOS - FIOS	5.728,84		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)			
						100,00%					
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)			
				0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)			
				0,00	0,00	5.728,84					
1.1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL	58.118,60		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)			
						50,00%	50,00%				
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)			
				0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)			
				0,00	0,00	29.059,30	58.118,60				
1.1.5.	PASSEIOS PÚBLICOS	12.561,45		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)			
							100,00%				
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)			
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)			
				0,00	0,00	0,00	12.561,45				
1.1.6.	MURETA DE BALISAMENTO EM CONCRETO	14.350,66		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)			
						0,00%	100,00%				
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)			
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)			
				0,00	0,00	0,00	14.350,66				
1.1.7.	PINTURA E SINALIZAÇÃO	772,49		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)			
								100,00%			
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)			
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)			
				0,00	0,00	0,00	0,00	772,49			
1.1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA FINAL DA OBRA	752,48		Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)			
								100,00%			
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)			
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)			
				0,00	0,00	0,00	0,00	752,48			

Local
 16 de agosto de 2022
Data

Nome: Leonardo I. Massing Moreira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 140.221-0
ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: