

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Cliente: Município de Tunápolis - SC  
 Obra: Reforma e Ampliação do Centro Esportivo  
 Área de obra: 554,11 m²  
 Data base: 09/2022  
 Responsável técnico: Tailor Sehnem - CREA/SC 154411-3

Item	Descrição da Atividade	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
			No mês (%)	Acumulado (%)	No mês (%)	Acumulado (%)	No mês (%)	Acumulado (%)	No mês (%)	Acumulado (%)	No mês (%)	Acumulado (%)
1.0	Atividades Preliminares	R\$ 7.699,45	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.1	Reforma Copa 01 e Copa 02 (Interna)	R\$ 59.341,50	35,00%	35,00%	30,00%	65,00%	25,00%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%
2.2	Reforma Pavilhão Coberto (Interna)	R\$ 21.319,23	35,00%	35,00%	30,00%	65,00%	25,00%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%
2.3	Edificação da Copa 03 (Ampliação)	R\$ 74.712,47	35,00%	35,00%	30,00%	65,00%	25,00%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%
2.4	Exterior, Escadas, Rampa Acessível e Arquibancada	R\$ 70.487,34		0,00%	35,00%	35,00%	40,00%	75,00%	20,00%	95,00%	5,00%	100,00%
3.0	Instalações Hidráulicas	R\$ 3.282,91	15,00%	15,00%	35,00%	50,00%	40,00%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%
4.0	Instalações Sanitárias	R\$ 4.318,97	20,00%	20,00%	35,00%	55,00%	40,00%	95,00%	5,00%	100,00%		100,00%
5.0	Equipamentos e Acessórios Hidrossanitários	R\$ 7.527,93		0,00%		0,00%		0,00%	30,00%	30,00%	70,00%	100,00%
6.0	Instalações Pluviais	R\$ 11.115,31	10,00%	10,00%	50,00%	60,00%	35,00%	95,00%	5,00%	100,00%		100,00%
7.0	Instalações de GLP	R\$ 884,95		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%
8.0	Instalações Elétricas	R\$ 17.280,71	10,00%	10,00%	50,00%	60,00%	30,00%	90,00%		90,00%	10,00%	100,00%
9.0	Instalações Preventivas (PPCI)	R\$ 4.515,46		0,00%		0,00%		0,00%	35,00%	35,00%	65,00%	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 282.486,22</b>	23,46%	23,46%	31,36%	54,82%	28,18%	83,00%	12,24%	95,24%	4,76%	100,00%
			R\$ 66.275,90	R\$ 66.275,90	R\$ 88.583,67	R\$ 154.859,57	R\$ 79.596,03	R\$ 234.455,60	R\$ 34.573,58	R\$ 269.029,18	R\$ 13.457,04	R\$ 282.486,22

Itapiranga / SC, 03 de novembro de 2022

\_\_\_\_\_  
 Responsável Técnico

Tailor Sehnem  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 154411-3