

<b>Nome:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS		
<b>Endereço:</b> R. Albino Frantz, 68 - Centro, Tunápolis - SC, 89898-000		
<b>Obra:</b> Reforma da Edificação da Delegacia de Polícia do Município de Tunápolis de Santa Catarina		
<b>Responsável Técnico:</b> Indianara Follmann		CPF: 076.472.999-30
<b>Área:</b> 139,25m <sup>2</sup>	BDI	23,50%

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS		
			% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulad	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 791,39	100%	100%	R\$ 791,39	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
2	PAREDES E PAINEIS	R\$ 623,14	50%	50%	R\$ 311,57	25%	75%	R\$ 155,78	25%	100%	R\$ 155,78
3	ESQUADRIAS	R\$ 7.787,46	25%	25%	R\$ 1.946,86	25%	50%	R\$ 1.946,86	50%	100%	R\$ 3.893,73
4	COBERTURAS	R\$ 4.132,89	50%	50%	R\$ 2.066,44	50%	100%	R\$ 2.066,44	0%	100%	R\$ -
5	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 426,32	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 426,32	0%	50%	R\$ -
6	PINTURA	R\$ 1.423,18	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 1.423,18
7	PISOS	R\$ 2.538,27	50%	50%	R\$ 1.269,13	50%	100%	R\$ 1.269,13	0%	100%	R\$ -
8	ACABAMENTOS	R\$ 272,71	0%	0%	R\$ -	25%	25%	R\$ 68,18	75%	100%	R\$ 204,53
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 3.117,44	25%	25%	R\$ 779,36	50%	75%	R\$ 1.558,72	25%	100%	R\$ 779,36
10	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 169,27	25%	25%	R\$ 42,32	25%	50%	R\$ 42,32	50%	100%	R\$ 84,63
11	PREVENTIVO	R\$ 768,96	0%	0%	R\$ -	25%	25%	R\$ 192,24	75%	100%	R\$ 576,72
12	COMPLEMENTOS	R\$ 3.320,73	25%	25%	R\$ 830,18	25%	50%	R\$ 830,18	50%	100%	R\$ 1.660,36
<b>TOTAL OBRA</b>		<b>25.371,74</b>									
<b>ACUMULADO MÊS</b>					R\$ 8.037,26			R\$ 8.556,18			R\$ 8.778,30

Tunápolis -SC 14/12/2022

---

INDIANARA FOLLMANN  
Responsável Técnico CAU A1048309