



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
	Marino José Frey	Planejamento Urbano	Pavimentação Asfáltica	Reforma de base e Repavimentação Asfáltica da Avenida Cerro Largo				
<b>PROponente / Tomador</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>				
Prefeitura Municipal de Tunápolis		Tunápolis/SC	Rua João Castilho nº 111	Pavimentação de Vias Urbanas				
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
jun-23	Não	Florianópolis / SC		22,00%	15,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/09/23	Parcela 1 out/23	Parcela 2 nov/23	Parcela 3 dez/23	Parcela 4 jan/24	Parcela 5 fev/24	Parcela 6 mar/24	Parcela 7 abr/24	Parcela 8 mai/24
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>				<b>0,93%</b>	<b>2,14%</b>	<b>2,14%</b>	<b>47,19%</b>	<b>47,60%</b>			
				<b>Parcela (R\$) 7.514,30</b>	<b>17.271,08</b>	<b>17.271,07</b>	<b>380.609,34</b>	<b>383.909,41</b>			
				<b>Acumulado (%) 0,93%</b>	<b>3,07%</b>	<b>5,21%</b>	<b>52,40%</b>	<b>100,00%</b>			
				<b>Acumulado (R\$) 7.514,30</b>	<b>24.785,38</b>	<b>42.056,45</b>	<b>422.665,79</b>	<b>806.575,20</b>			
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	<b>806.575,20</b>		0,93%	2,14%	2,14%	47,19%	47,60%			
				Acumulado (%) 0,93%	3,07%	5,21%	52,40%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 7.514,30	24.785,38	42.056,45	422.665,79	806.575,20			
1.1.	AVENIDA CERRO LARGO - TRECHO CONSTRUTECH - COOPER A1	622.423,39		Parcela (%) 50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	47,28%			
				Acumulado (%) 1,21%							
				Acumulado (R\$) 7.514,30	24.785,38	42.056,45	328.131,75	622.423,39			
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.514,30		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 7.514,30							
1.1.2.	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	34.542,15		Parcela (%) 0,00%	50,00%	50,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	50,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	17.271,08	34.542,15					
1.1.3.	REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	564.039,10		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	282.019,55	564.039,10			
1.1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.111,49		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	4.055,75	8.111,49			
1.1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA FINAL DA OBRA	8.216,35		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,35			
1.2.	AVENIDA CERRO LARGO - TRECHO COOPER A1 - FIM DA MÃO DUPLA	184.151,81		Parcela (%) 0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	51,33%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	94.534,04	184.151,81			
1.2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.916,26		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	4.916,26				
1.2.2.	RECAPEAMENTO	179.235,55		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	89.617,78	179.235,55			

**Local**  
06 de setembro de 2023  
**Data**

**Nome:** Leonardo I. Massing Moreira  
**Título:** Engenheiro Civil  
**CREA/CAU** 140.221-0  
**ART/RRT:**

**Nome:**  
**Título:**  
**CREA/CAU**  
**ART/RRT:**