



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNÁPOLIS

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**PROPONENTE / TOMADOR**  
Prefeitura Municipal de Tunápolis

**OBJETO**  
Sede Esportiva - Linha São Pedro

**MUNICÍPIO / UF**  
Tunápolis / SC

**LOCALIDADE / ENDEREÇO**  
Rua São Teodoro, Linha São Pedro,  
S/N

Etapa / serviço	Valor	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04
SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 4.040,36	100% R\$4.040,36			
MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 1.505,57	100% R\$1.505,57			
INFRAESTRUTURA	R\$ 70.490,89	70% R\$49.343,62	30% R\$21.147,27		
SUPERESTRUTURA	R\$ 70.568,89		100,00% R\$70.568,89		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 34.103,39		30,00% R\$10.231,02	70,00% R\$23.872,37	
ESQUADRIAS	R\$ 119.342,75	25,00% R\$29.835,69	25,00% R\$29.835,69	25,00% R\$29.835,69	25,00% R\$29.835,69
SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 74.638,89	25,00% R\$18.659,72	25,00% R\$18.659,72	25,00% R\$18.659,72	25,00% R\$18.659,72
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 42.205,08			100,00% R\$42.205,08	
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 27.700,99				100,00% R\$27.700,99
SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	R\$ 3.231,52				100,00% R\$3.231,52
FORRO	R\$ 8.932,22			30,00% R\$2.679,67	70,00% R\$6.252,55
PINTURAS	R\$ 41.186,07				100,00% R\$41.186,07
INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 36.155,29	25,00% R\$9.038,82	25,00% R\$9.038,82	25,00% R\$9.038,82	25,00% R\$9.038,82
LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	R\$ 23.400,21			30,00% R\$7.020,06	70,00% R\$16.380,14
INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	R\$ 35.333,44			100,00% R\$35.333,44	
CHURRASQUEIRA	R\$ 16.983,48			100,00% R\$16.983,48	
GUARDA CORPO DA SEDE	R\$ 4.331,04				100% R\$4.331,04
PPCI	R\$ 596,47				100% R\$596,47
<b>VALOR MENSAL</b>		<b>R\$112.423,79</b>	<b>R\$159.481,41</b>	<b>R\$185.628,34</b>	<b>R\$157.213,02</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>R\$112.423,79</b>	<b>R\$271.905,19</b>	<b>R\$457.533,53</b>	<b>R\$614.746,55</b>

Tunápolis / SC

Local

04 de Dezembro de 2023

Data

Nome: Lucas Mulinari Schweitzer

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU: RS-230478

ART/RRT: 12502271