



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Tunápolis	APELIDO EMPREENDIMENTO Rua Afonso Rodrigues	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
-------------------------	---------------------	---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pavimentação da Rua Afonso Rodrigues - 1	409.822,29	% Período:	10/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
				1,57%	28,97%	67,04%	1,92%	0,50%							
1.1.	Pavimentação Asfáltica sobre Leito Natural	407.760,30	% Período:	1,57%	29,12%	67,38%	1,93%								
1.1.1.	Serviços Preliminares	6.416,96	% Período:	100,00%											
1.1.2.	Drenagem e Recomposição do pavimento	99.965,06	% Período:		100,00%										
1.1.3.	Meios fios	18.770,57	% Período:		100,00%										
1.1.4.	Pavimentação asfáltica sobre Leito Natural	274.749,68	% Período:			100,00%									
1.1.6.	Pintura e Sinalização	7.858,03	% Período:				100,00%								
1.2.	Serviços Complementares	2.061,99	% Período:					100,00%							
1.2.1.	Limpeza final de obra	2.061,99	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 409.822,29															
			%:	1,57%	28,97%	67,04%	1,92%	0,50%							
			Repasse:	-	-	-	-	-							
			Contrapartida:	6.416,96	118.735,63	274.749,68	7.858,03	2.061,99							
			Outros:	-	-	-	-	-							
			Investimento:	6.416,96	118.735,63	274.749,68	7.858,03	2.061,99							
			%:	1,57%	30,54%	97,58%	99,50%	100,00%							
			Repasse:	-	-	-	-	-							
			Contrapartida:	6.416,96	125.152,59	399.902,27	407.760,30	409.822,29							
			Outros:	-	-	-	-	-							
			Investimento:	6.416,96	125.152,59	399.902,27	407.760,30	409.822,29							

SC
Local
sexta-feira, 6 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: **Leonardo Ives Massing Moreira**
CREA/CAU: 140.221-0
ART/RRT: