CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA									
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS									
Item	*Descrição da atividade*	*Responsável*		*Mês / Ano*					
			jan/22	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*
1	Elaboração projeto microgeração	Engenheiro	X							
2	Solicitação de acesso	Engenheiro - Celesc		X						
3	Elaboração de memorial descritivo	Engenheiro			X					
4	Licitação do processo	Prefeitura - Hospital				X	X			
5	Instalação do sistema fotovoltaico	Empresa						X	X	
6	Aprovação do projeto "as built"	Empresa - Celesc							X	
7	Solicitação de vistoria	Empresa - Celesc								X
8	Ligação do sistema	Empresa - Celesc								X
9	Realização de ensaios de comissionamento	Empresa - Engenheiro								X
10	Entrega	Empresa - Hospital								X